



25A68F61-D7EE-4D21-B80E-7A207643A704

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29410132
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SANCHEZ SANCHEZ ROHEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	03/05/2018 05:54:46 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	HUAMAN DE LA GALA ADOLFO YBANOK	DNI	29408786	18/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



25A68F61-D7EE-4D21-B80E-7A207643A704

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN AL 2017 (2018 - 2020)				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN AL 2017 (2018 - 2020)
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN AL 2017 (2018 - 2020)
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:		Fecha de aprobación:	-	Comentarios:	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN AL 2017 (2018 - 2020)

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



25A68F61-D7EE-4D21-B80E-7A207643A704

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



25A68F61-D7EE-4D21-B80E-7A207643A704

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	0	2	2	2	0	0	0	13503838.27	7679625.44	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



25A68F61-D7EE-4D21-B80E-7A207643A704

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1018	1153	3454648.30	3900863.56
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	422	304	647090.79	561380
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	1490	1480	7000563.16	7623554.13
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	3044	2000	4725186.69	13828345.46
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



25A68F61-D7EE-4D21-B80E-7A207643A704

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142001	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN	09/02/2010	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES	2797928	3440386	ATRASO	01/01/2014	28/02/2014	INVERSIÓN	NO	26/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS	Porcentaje	100	100	100	25235	25235			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
213769	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	09/10/2012	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO	9866192	10104882	DURANTE EL AÑO 2016 NO HABIDO MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	NO	28/02/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y ACREDITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	187927	187927			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUTURA	Porcentaje	0	0	0	5598145.60	5598145.60			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION E IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
214167	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	18/01/2013	MEJORES CONDICIONES PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO	9983137	10289700	DURANTE EL AÑO 2016 NO HABIDO EJECUCIÓN DE OBRA	01/02/2016	30/03/2017	INVERSIÓN	NO	02/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN Y GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	112680	112680			
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUTURA	Porcentaje	0	0	0	5948029.70	5948029.70			
	OTROS GASTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259798	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	02/03/2017	COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANERA ADECUADA	9285250	9368949	ATRASO	01/01/2017	30/01/2017	INVERSIÓN	Sí	01/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALUMNOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SENSIBILIZADO EN ADECUADO USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	22490	22490			
	FLOTA VEHICULAR EFICIENTE	Unidad	0	0	0	4696993	4696993			
	GESTION DEL PROYECTO (LIQUIDACION)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO Y EQUIPOS SUFICIENTES Y ADECUADOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	PERSONAL OPERATIVO DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEBIDAMENTE CAPACITADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

308293	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES EN EL PABELLON JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	19/08/2016	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA SU FORMACION PROFESIONAL EN EL PABELLON JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES DE LA UNSA	3868481	4507153	ATRASO	01/02/2017	30/03/2017	INVERSIÓN	Sí	01/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	73680	73680					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	MEDIDAS DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MITIGACION AMBIENTAL GDR	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
314800	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CUNA JARDÍN U.N.S.A., DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION DE AREQUIPA	24/11/2015	NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE LA CUNA JARDIN ACCEDEN DE MANERA ADECUADA A LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA	1600617	1717300	ATRASO	01/01/2017	30/01/2017	INVERSIÓN	Sí	01/02/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y MEJORA DE PROCESOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	21685	21685			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MATERIALES EDUCATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL GDR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
379288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION AREQUIPA	21/04/2017	ALUMNOS CON ADECUADO ACCESO A CONOCIMIENTOS TEORICOS Y PRACTICOS PARA SU FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION UNSA	2501930	2501930		01/02/2017	30/03/2017	INVERSIÓN	Sí	01/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EQUIPOS SUFICIENTES Y MODERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	76163	76163				
	GESTIÓN DE PROYECTOS (LIQUIDACIÓN)	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	MOBILIARIO SUFICIENTE Y MODERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: